

地域再生計画（地方創生汚水処理施設整備推進交付金）中間評価調書

都道府県名	群馬県	事業実施主体	榛東村	地域再生計画名	「地域循環社会の形成」地域再生計画
計画期間	令和2年度～令和6年度	評価責任者	上下水道課長 富澤 光彦		

	指標		基準値		中間目標値		最終目標値		中間評価	達成状況		中間目標値の実現状況に関する評価	
			基準年度		年度	中間実績	基準年度			指標総数	達成数		
①地域再生計画に記載した数値目標の実現状況	指標1	汚水処理人口普及率	93.07%	H30	95.00%	R4	95.63%	97.00%	R6	○	3	1	汚水処理人口普及率は、中間目標値以上の実績を達成できた。最終目標値まで1.37%の更なる普及率向上が必要であるが目標達成の見込みである。
	指標2	処理場電気料の削減	5,169千円	H30	3,269千円	R4	6,332千円	3,269千円	R6	×	3	1	令和2年度において散機装置を整備し、電気料金の削減を図ったが中間目標値は達成できていない。下記参考のとおり、電気使用量については、整備した成果は見られるものの、最終目標値まで51.6%の更なる電気料削減を実施しなければならない。さらに、昨今の電気料金の高騰も伴い、目標達成が厳しい状況である。 （参考）2020年5月電気使用量22,211kWh（電気料金419,659円）、2021年5月電気使用量20,981kWh（電気料金355,162円）、2023年4月電気使用量17,815kWh（電気料金529,153円）
	指標3	浄化槽設置等事業	0基	H30	66基	R4	39基	110基	R6	×			

②事業の進捗状況	事業名	整備量（その他の事業では取組内容）			事業の進捗状況に関する評価
		計画	中間年度（R4）	最終実績見込み	
特別措置を適用して行う事業	地方創生汚水処理施設整備推進交付金【A3009】管渠工事事業	2,000m	980m	3,000m	当該年度における目標値は2,000mであるのに対し、実績はその49%となる980mとなっている。要因として契約等事務処理に時間を要している部分があるため、これを改善し、事業の進捗を促したい。
	地方創生汚水処理施設整備推進交付金【A3009】舗装復旧工事事業	2,500m	4077m	5,500m	当該年度における目標値は2,500mであるのに対し、実績は目標値を上回っており、最終実績見込みまで達成できる見込みである。
	地方創生汚水処理施設整備推進交付金【A3009】浄化槽設置等事業	0基	39基	110基	中間実績は目標値の59.1%ほどである。要因として、浄化槽設置区域に居宅が新築されにくい状況となっている。左記状況の原因はバイパスへのアクセスや近隣スーパーの立地が大きな要因となっている。これをふまえ、目標達成は厳しい状況となっている。
その他の事業					
計画外で独自に実施した事業					

③評価方法 汚水処理施設の維持管理等について見識のある維持管理団体を主として評価委員会を開催し、中間目標値の達成状況に関する評価検討を行った。

④中間評価の公表方法 榛東村ホームページに掲載

⑤計画全体の総合評価 はじめに、汚水処理人口の普及率向上は中間目標値を達成できた。また、最終目標値も達成見込みである。次に、処理場電気料の削減に関しては導入した散機装置により電気の使用量削減は下記※1のとおり実施されているものの、電気料の単価高騰に伴い、最終目標値の達成は厳しい状況となっている。様々な要因も絡むため最終目標値達成までの検討は続けなければならない。最後に、浄化槽設置等事業については、浄化槽設置を必要とする区域の需要による部分があり、目標値達成が厳しいものとなっている。浄化槽のメリットを周知しながら、事業を検討していきたい。
※1 2020年5月電気使用量22,211kWh（電気料金419,659円）、2021年5月電気使用量20,981kWh（電気料金355,162円）、2023年4月電気使用量17,815kWh（電気料金529,153円）

⑥今後の方針等	中間評価結果の反映状況	有りの場合その具体的内容
	地域再生計画の見直し（ <input checked="" type="radio"/> 有・ <input type="radio"/> 無）	処理場電気料の削減額の変更、浄化槽設置等事業における最終目標値の変更
令和〇年度予算要望額への反映（ <input type="radio"/> 有・ <input checked="" type="radio"/> 無）		
有りの場合の増減額	千円	

⑦今後の方針等に対する対応 地域再生計画において設定した数値目標の実現に向けて事業を実施していくことが理想だが、中間評価結果を鑑み、地域再生計画の見直しを検討したい。