

## 令和7年10月入札変更契約内容

工事名	令和7年度 長岡上野地区水路工事
工事場所	北群馬郡榛東村大字長岡地内
工事種別	土木一式
工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 接着性モルタル吹付工 L=51.6m</li><li>・ 布製型枠工 L=10.7m</li><li>・ 落ち口工 L=8.9m</li></ul>
工期	令和7年10月30日～令和8年3月19日
契約金額	11,550,000円
変更理由	<p>・ 法面工の施行にあたり、施工箇所が急勾配で現場条件が厳しいため、安全対策を十分に行い施工していたところ、当初の想定よりも作業日数がかかったため、工期を延長するもの。</p>

## 令和7年10月入札変更契約内容

工事名	令和7年度 南部送水管布設工事
工事場所	北群馬郡榛東村大字新井地内
工事種別	水道施設
工事概要	送水管布設工事 ・DIP-GX φ350mm L=114.1m
工期	令和7年10月30日～令和8年2月27日
契約金額	16,071,000円
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・全面通行止めに伴う、交通誘導員警備員(B)の皆減</li><li>・現場状況に伴う、舗装版切断・取壊し及び舗装工の数量減</li><li>・その他数量確定見込みによる</li></ul>

## 令和7年10月入札変更契約内容

工事名	令和7年度 長岡上野地区水路工事
工事場所	北群馬郡榛東村大字長岡地内
工事種別	土木一式
工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 接着性モルタル吹付工 L=51.6m</li><li>・ 布製型枠工 L=10.7m</li><li>・ 落ち口工 L=8.9m</li></ul>
工期	令和7年10月30日～令和8年3月19日
契約金額	14,344,000円
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 敷鉄板使用の追加による増</li><li>・ 布製型枠工のアンカー施工が機械施工に変更による増</li><li>・ 布製型枠工の面積及び一部厚さの変更による増</li><li>・ 落ち口工材料の変更による増</li><li>・ その他数量確定見込みによる</li></ul>

## 令和7年10月入札変更契約内容

工事名	令和7年度 榛東村上水道事業 南新井前橋線バイパス整備事業に伴う配水管布設替工事 第1工区
工事場所	北群馬郡榛東村大字新井地内
工事種別	水道施設
工事概要	<p>配水管布設替工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・HPPE φ75mm L=182.0m</li> <li>・不断水分岐工 φ75×75</li> <li>・既設接続工 HPPE φ50mm ①L=4.5m ②L=2.6m</li> </ul> <p>給水管接続工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・φ20～1箇所</li> </ul> <p>給水配管工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・HPPE φ25mm L=44.0m</li> </ul>
工期	令和7年10月30日～令和8年2月27日
契約金額	13,365,000円
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・復旧幅1400以上で設計していた箇所を来年度工事で再度掘削及び復旧することから、復旧幅を600とした。</li> <li>・残土処理工において、搬入先の変更により6.5超え10km以下から4.5km以下とした。</li> <li>・発生土受入料金を81m<sup>3</sup>としていたが、受注者の現場受入に変更したことにより0m<sup>3</sup>とした。</li> </ul>